



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

"Gobierno transparente y participativo"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 014-2021-MDM

Morales, 08 de Enero del 2021

VISTO:

El Informe N° 0010-2021-SGIyOT/MDM, recibido con fecha 08 de Enero de 2021, presentado por el Ing. Félix Víctor Cabrera Reyes - Sub Gerente de Infraestructura y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de Morales,

CONSIDERANDO:

Que, estando a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado concorde con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, los órganos de gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativas en los asuntos de su competencia; así mismo son atribuciones de la Municipalidad, promover la adecuada prestación vecinal de los servicios y fomentar el bienestar general de la comunidad y atender el desarrollo integral de su población.

Que, mediante el **INFORME N°004-2021-MDM/OEOPyP/FVCR**, de fecha **07/01/2021** el Jefe (e) de la Oficina de Ejecución de obras públicas y privadas, da conformidad y solicita aprobación vía acto resolutive **DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (GANTT)** de la obra en ejecución **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. TUPAC AMARU CUADRAS 01 A LA 10, DISTRITO DE MORALES, SAN MARTÍN"** con código unificado 2239389.

Que, mediante el **INFORME N° 0010-2021-SGIyOT/MDM**, de fecha 08/01/2021, la Sub Gerencia de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, informa que visto el **INFORME N°004-2021-MDM/OEOPyP/FVCR**, de fecha **07/01/2021** el Jefe (e) de la Oficina de Ejecución de obras públicas y privadas, solicita la Aprobación vía Acto Resolutive del **cronograma valorizado de obra y cronograma de ejecución de obra (GANTT)** de obra en ejecución **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. TUPAC AMARU CUADRAS 01 A LA 10, DISTRITO DE MORALES, SAN MARTÍN"** con código unificado 2239389, la cual consta la documentación correspondiente y se detalla lo siguiente:

Datos de la obra:

CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	: CONSORCIO MORALES
LICITACIÓN PUBLICA	: N° 001-2019-MDM/CS-1° CONVOCATORIA
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	: CONTRATO DE OBRA N° 048-2019-MDM/GM/ULAP
MONTO DE EJECUCION CONTRACTUAL	: S/. 6'955,498.13 Soles Sin IGV
CONTRATISTA DE SUPERVISION	: CONSORCIO SUPERVISOR MORALES
CONTRATO DE SUPERVISION	: CONTRATO DE SUPERV. N° 047-2019-MDM/GM/ULAP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

"Gobierno transparente y participativo"

MONTO CONTRACTUAL DE SUPERVISION : S/. 153,103.60 SOLES Sin IGV
SUPERVISOR DE OBRA : ING. DAISY LUZ CHAVEZ ARVILDO, CIP N° 70899
RESIDENTE DE OBRA : ING. JOSE L. NORIEGA DÁVILA, CIP: 71843
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 11 DE OCTUBRE DEL 2019
FECHA DE INICIO DE OBRA : 15 DE OCTUBRE DEL 2019
FECHA DE TERMINO DE OBRA PROGRAM. : 11 DE ABRIL DEL 2020
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 180 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE PARALIZACIÓN : 01 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 14 DE NOVIEMBRE DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA : 23 DE ENERO DE 2021

Cronograma Valorizado de obra contractual:

DESCRIPCIÓN	PARCIAL (S/)	OCT 19	NOV 19	DIC 19	ENE 20	PARAL. 01	NOV 20	DIC 20	ENE 21	TOTAL
PRESUPUESTO	6,955,498.13	165,489.31	888,405.87	644,524.25	1,160,674.54		788,330.60	2,011,454.32	1,296,619.24	6,955,498.13
TOTAL										
PORCENTAJE		2.38%	12.77%	9.27%	16.69%		11.33%	28.92%	18.64%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO		2.38%	15.15%	24.42%	41.11%		52.44%	81.36%	100.00%	

Cronograma Valorizado de obra Prestación adicional N°01:

DESCRIPCIÓN	PARCIAL (S/)	OCT 19	NOV 19	DIC 19	ENE 20	PARAL. 01	NOV 20	DIC 20	ENE 21	TOTAL
PRESUPUESTO	79,398.12			6,490.22	55,502.08		13,750.60	3,655.22		79,398.12
TOTAL										
PORCENTAJE				8.17%	69.90%		17.32%	4.60%		100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO				8.17%	78.08%		95.40%	100.00%		

Cronograma Valorizado de obra total contrato vigente:

DESCRIPCIÓN	PARCIAL (S/)	OCT 19	NOV 19	DIC 19	ENE 20	PARAL. 01	NOV 20	DIC 20	ENE 21	TOTAL
PRESUPUESTO	7,034,896.25	165,489.31	888,405.87	651,014.46	1,216,176.62		802,081.20	2,015,109.54	1,296,619.24	7,034,896.25
TOTAL										
PORCENTAJE		2.35%	12.63%	9.25%	17.29%		11.40%	28.64%	18.43%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO		2.35%	14.98%	24.24%	41.52%		52.92%	81.57%	100.00%	

Se adjunta:

- Cronograma Valorizado de obra
- Cronograma de ejecución de obra (GANTT)

Por lo expuesto y con las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

"Gobierno transparente y participativo"

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, EL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (GANTT) ACTUALIZADO de la Obra en ejecución "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. TUPAC AMARU CUADRAS 01 A LA 10, DISTRITO DE MORALES, SAN MARTÍN" con código unificado 2239389, tal como consta la documentación correspondiente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, El cumplimiento de la presente disposición a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, y demás dependencias de la Municipalidad Distrital de Morales.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
REGION SAN MARTIN
Prof. Hugo Meléndez Rengifo
ALCALDE

